

Република Србија  
Општина Горњи Милановац  
Општинска управа Горњи Милановац  
Бр. 4-404-307  
Датум: 23.05.2017. године

Општинска управа општине Горњи Милановац, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), у поступку јавне набавке бр. 15/2016 – Извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући (ОРН: 45000000 - грађевински радови), доноси:

### **ОДЛУКУ** **о измени уговора о јавној набавци**

**МЕЊА СЕ** Уговор о јавној набавци за извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући бр. 4-404-307 од 27.12.2016. године, закључен између Наручиоца - Општинске управе општине Горњи Милановац и Извођача радова – групе извођача: СВИН д.о.о. Г. Милановац, Карађорђева 13 (носилац посла), ГТМ д.о.о. Београд, Војводе Степе 34 (члан групе).

Уговор из става 1. ове одлуке мења се:

1) у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама и чл. 20. и 21. Уговора врши се допуна члана 3. који се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање повећаног обима радова (непредвиђених радова) у вредности од 321.803,75 динара без ПДВ-а, тј, 386.164,50 динара са ПДВ-ом, а на основу образложења и обрачуна извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган.

2) у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама и чл. 20. и 21. Уговора врши се допуна члана 5. који се односи на рок за завршетак радова, тако што се одобрава продужење рока за извођење радова од 20 календарских дана за реализацију непредвиђених радова, који су наведени у образложењу и обрачуну извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци за извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући бр. 4-404-307 од 27.12.2016. године остаје непромењен.

### **Образложење**

Дана 19.05.2017. године, захтевом за признавањем непредвиђених радова и продужења рока извођења радова бр. 4682 (зав. ОУ), Општинској управи Горњи Милановац обратио се СВИН д.о.о. Г. Милановац, као представник групе извођача радова на санацији клизишта у Горњој Црнући. У захтеву су описани непредвиђени радови, приложен је предмер и предрачун непредвиђених радова и тражен је продужетак рока извођења радова за 20 календарских дана. Са наводима у поменутом

захтеву и предмером и предрачуном непредвиђених радова сагласан је и надзорни орган који је сачинио извештај о потреби извођења непредвиђених вишкова радова.

Члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) утврђује да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

У ставу 2. истог члана утврђује се да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

У члану 20. и 21. Модела уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку бр. 15/2016, као и Уговор о јавној набавци за извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући бр. 4-404-307 од 27.12.2016. године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке, предвиђене су околности у којима, у складу са горе наведеним чланом 115. Закона, може доћи до измене уговора. У члану 20. Уговора утврђено је да Наручилац може, након закључења основног уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. У истом члану предвиђено је да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а једна од наведених околности су непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. У члану 21. Уговора предвиђено је да ће у случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. Даље се каже да је у року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова и да Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Имајући у виду да је дошло до повећања обима радова и појаве непредвиђених радова, односно да су наступиле околности предвиђене чланом 115. Закона и члановима 20. и 21. Уговора, као и да је вредност поменутих радова 321.803,75 динара без ПДВ-а, односно износи 4,83% од вредности уговорене основним уговором, доноси се Одлука о измени уговора о јавној набавци као у диспозитиву.

Обрадила

Мирјана Оташевић  
*M. Otasevic*

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Александар Јевтовић

